

Časový harmonogram postupu stavebných prác

Dielo: „Rekonštrukcia kanalizácie pri obytných domoch na ul. Moravská v Nemšovej“

	Pondelok	Utorok	Streda	Štvrtok	Piatok
1. týždeň	Príprava stavby	Vytýčenie inžinier. sietí	Rezacie a búracie práce	Búracie práce + výkopové práce	
2. týždeň	Výkopové práce + pokládka potrubia	Výkopové práce + pokládka potrubia	Výkopové práce + pokládka potrubia	Zásypové práce + Geodetické práce	Výkopové práce
3. týždeň	Výkopové práce + pokládka potrubia	Výkopové práce + pokládka potrubia	Výkopové práce + pokládka potrubia	Výkopové práce + pokládka potrubia	Výkopové práce + pokládka potrubia
4. týždeň	Výkopové práce + pokládka potrubia	Výkopové práce + pokládka potrubia	Výkopové práce + pokládka potrubia	Výkopové práce + pokládka potrubia	Výkopové práce + pokládka potrubia
5. týždeň	Výkopové práce + pokládka potrubia	Výkopové práce + pokládka potrubia	Výkopové práce + pokládka potrubia	Výkopové práce + pokládka potrubia	Výkopové práce + pokládka potrubia
6. týždeň	Výkopové práce + pokládka potrubia	Výkopové práce + pokládka potrubia	Výkopové práce + pokládka potrubia	Výkopové práce + pokládka potrubia	Výkopové práce + pokládka potrubia
7. týždeň	Výkopové práce + pokládka potrubia	Geodetické práce + tlakové skúšky	Betonárske práce	Betonárske práce	Betonárske práce
8. týždeň	Komp. šachiet + vpustí	Komp. šachiet + vpustí	Dokončovacie práce	Skúšky a atesty	Odozdávacie práce
9. týždeň	Odozdávacie práce	Odozdávacie práce	Odstanovanie závad	Odozdávacie práce	Odozdávanie diela

Začatie prác:

Ukončenie prác:

② **TRIM s.r.o.**

OBRANCOV MIERU 346/4

018 41 DUJENICA NAD VÁHOM

IČO: 31327076, IČ DPH: SK2020436759

Zapísaná v Obchodnom registri Okres: súd v Trenčíne

Číslo účtu: 3160, včítka číslo: 2497/R